AGUAKAN

Desarrollos Hidráulicos de Cancún DHC

CHECK LIST TANQUE BONAMPAK

Fecha: 04/11/2026

Objetivo.

Verificar y validar el correcto funcionamiento del nuevo programa de control implementado, mediante la revisión de los parámetros de operación, estados de los equipos, alarmas y funciones de control manual y automático, con la finalidad de confirmar que las actualizaciones realizadas operen conforme a los requerimientos establecidos para el sistema.

VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS

[ ] Presión en línea.

[ ] Caudal.

[ ] Totalizado.

[ ] Producción día anterior.

[ ] Cloro.

[ ] Nivel en porcentaje de tanque.

[ ] Nivel en metros de tanque.

[ ] Frecuencia Equipo 1.

[ ] Amperaje Equipo 1.

[ ] Voltaje Equipo 1.

[ ] Frecuencia Equipo 2.

[ ] Amperaje Equipo 2.

[ ] Voltaje Equipo 2.

[ ] Frecuencia Equipo 3.

[ ] Amperaje Equipo 3.

[ ] Voltaje Equipo 3.

AGUAKAN

Desarrollos Hidráulicos de Cancún | DHC

VISUALIZACIÓN DE ESTADOS

[ON] Estado ON/OFF equipo 1

[ON] Estado manual equipo 1

[ON] Estado automático equipo 1

[ON] Estado control en sitio equipo 1

[ON] Estado control en oficina equipo 1

[ON] Estado ON/OFF equipo 2

[OK] Estado manual equipo 2

[OK] Estado automático equipo 2

[OK] Estado control en sitio equipo 2

[OK] Estado control en oficina equipo 2

[OK] Estado ON/OFF equipo 3

[OK] Estado manual equipo 3

[OK] Estado automático equipo 3

[OK] Estado control en sitio equipo 3

[OK] Estado control en oficina equipo 3

[OK] Alarmas de nivel

[OK] Fallas en equipos

ESR Empresa Socialmente Responsable
Great Place To Work. Certificado

AGUAKAN Desarrollos Hidráulicos de Cancún DHC

CONTROL DE EQUIPO 1 EN MANUAL

[ON] Encendido de equipo

[ON] Control manual y automático

[ON] Control de frecuencia manual

CONTROL DE EQUIPO 1 EN AUTOMÁTICO

[ON] Arranque y paro por nivel

[ON] Control de presión deseada

[ON] Modificación de setpoints (Arranque/Paro)

CONTROL DE EQUIPO 2 EN MANUAL

[ON] Encendido de equipo

[ON] Control manual y automático

[ON] Control de frecuencia manual

CONTROL DE EQUIPO 2 EN AUTOMÁTICO

[ON] Arranque y paro por nivel

[ON] Control de presión deseada

[ON] Modificación de setpoints (Arranque/Paro)

CONTROL DE EQUIPO 3 EN MANUAL

[ON] Encendido de equipo

[ON] Control manual y automático

[ON] Control de frecuencia manual

CONTROL DE EQUIPO 3 EN AUTOMÁTICO

[ON] Arranque y paro por nivel

[ON] Control de presión deseada

[ON] Modificación de setpoints (Arranque/Paro)

AGUAKAN

Desarrollos Hidráulicos de Cancún | DHC

OBSERVACIONES

Bruno Enrique Alonzo Cámara

Jorge Carlos Pech Manzanilla

Av. Sayil, Sm. 4A, Mz. 1, Lt. 4C-7;
C.P. 77500, Cancún, Q. Roo Teléfono (998) 891 47 00

ESR Empresa Socialmente Responsable
Great Place To Work. Certificado